

## सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम अंतर्गत अपूर्ण /प्रगतिशील योजनाओं का प्रगति प्रतिवेदन

कार्यकारी एजेंसी – कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्र०, किशनगंज

क्र०	योजना सं० /वर्ष	योजना का नाम	प्रशासनिक स्वीकृत राशि	विमुक्त की गई राशि	व्यय की गई राशि	योजना की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7
1	01/11-12	टेढ़ागाछ प्रखंड अंतर्गत फतेहपुर से नेपाल बोर्डर होते हुए पुलकित ऋषिदेवा के घर तक पथ का निर्माण ( वर्ष 10-11)	46.020	29.913	19.410	गेड 3 कार्य पूर्ण (Due to No Mans Land dispute work is stopped )
2	07/11-12	दिघलबैंक प्रखंड अंतर्गत दिघलबैंक से बालुबाड़ी सीमा कैंप तक पथ का निर्माण कार्य ( वर्ष 11-12)	142.030	71.015	33.690	स्थल पर जल जमाव के कारण कल्भर्ट निर्माण कार्य वाधित शेष कार्य पूर्ण
3	09/11-12	दिघलबैंक प्रखंड के जादुटोला से बालुबाड़ी नेपाल सीमा तक पथ का निर्माण ( वर्ष 11-12)	43.880	21.940	0.000	पी०सी०सी० कार्य पूर्ण कलभर्ट कार्य शेष
		कुल-	231.930	122.868	53.100	