


स मा ह र णा ल य **कि श न गं ज**
(जिला अल्पसंख्यक कल्याण,कार्यालय)

पत्रांक .126..../जि0अ0क0का0
दिनांक 31.03.17

E-Mail ID :-dmwo.kis-bih@nic.in

Telephone No- 06456-222277

Mobile No- +917543859697

प्रेषक :- जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी,
किशनगंज।
सेवा में,

जिला पदाधिकारी,
किशनगंज।

विषय :- जिलान्तर्गत क्रियान्वित योजनाओं से संबंधित विवरण उपलब्ध कराने के संबंध में।


प्रसंग :- भवदीय पत्रांक 11/एन.आई.सी. दिनांक 17.03.2017

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के आलोक में कहना है कि जिलान्तर्गत क्रियान्वित की जा रही आधारभूत संरचना से संबंधित प्रतिवेदन का विहित प्रपत्र में एवं Scheme wise PDF File में प्रतिवेदन तैयार कर आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजा जाता है।

कृपया प्राप्ति स्वीकार की जाय।

विश्वासभाजन


31.03.17
जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी,
किशनगंज।

आधारभूत संरचना से संबंधित प्रतिवेदन का विहित-प्रपत्र

क्र० सं०	योजना का नाम	स्वीकृति की तिथि	योजना पूर्ण करने की तिथि	योजना का प्राक्कलित राशि	अनुबंधित राशि	वर्तमान स्थिति	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
1	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बहादुरगंज	21.03.2016	20.03.2017	38155058.00		Floor Finishing का कार्य प्रगति पर।	
2	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, दिघलबैंक	21.03.2016	20.03.2017	38556404.00		Floor Finishing का कार्य प्रगति पर।	
3	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, ठाकुरगंज	21.03.2016	20.03.2017	38624789.00		जमीन उपलब्ध नहीं है।	
4	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, कोचाघामन	21.03.2016	20.03.2017	38490580.00		1st Floor का Shuttering का कार्य प्रगति पर है।	
5	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, टेढ़ागाछ			38998041.00		Shuttering का कार्य प्रगति पर है।	
6	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, पोठिया			39069528.00			
7	अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बुढ़नई, पोठिया	13.01.2017	12.10.2017	10582470.00		Brick Work का कार्य प्रगति पर है।	
8	फाला तारणी, पोठिया	13.01.2017	12.10.2017	10582470.00		छत का ढलाई का कार्य हो रहा है।	
9	पौआखाली, ठाकुरगंज			10387818.00		Layout हो गया है।	
10	कादोगाँव, ठाकुरगंज			10387818.00		Layout हो गया है।	
11	मोघो, कोचाघामन	27.12.2016	26.09.2017	10739334.00		Excavation का कार्य प्रगति पर है।	
12	बुआलदह, कोचाघामन	27.12.2016	26.09.2017	10739334.00		Shuttering कार्य प्रगति पर है।	
13	कालपीर, टेढ़ागाछ	27.12.2016	26.09.2017	10739334.00		Excavation का कार्य प्रगति पर है।	
14	धनगढ़ा, दिघलबैंक	13.01.2017	12.10.2017	10387470.00		Plinth Beam का कार्य प्रगति पर है।	
15	करुआमनी गन्धर्वडांगा, दिघलबैंक	13.01.2017	12.10.2017	10387470.00		कार्य को राका गया है।	
16	अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र छिछुआ बाड़ी	14.11.2016	13.08.2017	20508827.00		Plinth Beam का कार्य प्रगति पर है।	
17	अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र टिपीझाड़ी	14.11.2016	13.08.2017	20508827.00		जर्जर भवन को तोड़ने का आदेश का NOC का कार्य प्रगति पर	

आधारभूत संरचना से संबंधित प्रतिवेदन का विहित-प्रपत्र

क्र० सं०	योजना का नाम	स्वीकृति की तिथि	योजना पूर्ण करने की तिथि	योजना का प्राकल्पित राशि	अनुबंधित राशि	वर्तमान स्थिति	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
1	M.S. Dhimtola Bahadurganj	20.01.2016	Sep 2017	137.36		छत स्तर तक।	
2	U.M.S. Mandaltola Dohar Bahadurganj	20.01.2016	July 2017	137.36		छत स्तर तक।	
3	U.M.S. Kanhaiyabari Kochadhama	20.01.2016	April 2017	137.36		रंगई का कार्य जारी।	
4	U.M.S. Mohra Kochadhama	20.01.2016		137.36			
5	U.M.S. Haribhasa Kochadhama	20.01.2016	May 2017	137.36		Finishing का कार्य प्रगति पर।	
6	U.M.S. Sonapur Pothia	20.01.2016	July 2017	139.18		1st Floor का Shuttering का कार्य प्रगति पर है।	
7	U.M.S. Aadiwasi Tola Bharha Teragachh	16.11.2016	August 2017	134.88		Plinth Beam का कार्य प्रगति पर है।	