

सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजनान्तर्गत अपूर्ण योजनाओं की सूची

क्र०	योजना सं० / वर्ष	कार्यकारी एजेंसी का नाम	योजना का नाम	प्रशासनिक स्वीकृत राशि	विमुक्त राशि	व्यय की गई राशि	योजना की स्थिति	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	3/11-12	कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्र०, किशनगंज-1	ठाकुरगंज प्रखंड में एल०आर०पी० सड़क नूती चौक से पुरब आदिवासी टोला जानेवाली सड़क में तथा आजम नगर गाँव के निकट आर०सी०सी० कलभर्ट का निर्माण	4.998	2.4990	0.00	कार्य प्रारंभ	-
2	5/11-12	-तदैव -	कोचाधामन प्रखंड अंतर्गत रोड नं० -50 से काबूल के घर तक दो कलभर्ट एवं मिट्टी सह बेड मिसाली कार्य	4.423	3.9807	2.211	50% कार्य पूर्ण	मिट्टी कार्य पूर्ण। जी० एस० बी० कार्य प्रगति पर
3	6/11-12	-तदैव -	कोचाधामन प्रखंड अंतर्गत भगाल पंचायत में मौलवी सौएव के घर से मस्जिद तक पी०सी०सी० सड़क का निर्माण	3.50	1.7500	1.75	50% कार्य पूर्ण	कार्य प्रगति में है।
4	7/11-12	-तदैव -	कोचाधामन प्रखंड अंतर्गत आफाक के घर से प्रधानमंत्री सड़क तक पी०सी०सी० सड़क का निर्माण	3.50	1.7500	1.75	50% कार्य पूर्ण	कार्य प्रगति में है।
5	9/11-12	-तदैव -	किशनगंज नगर परिषद अंतर्गत मदरसा तजवीदुल कुरान कागजिया मोहल्ला में नाला निर्माण कार्य	6.99	6.2910	3.50	50% कार्य पूर्ण	नाला निर्माण कार्य प्रगति पर
6	10/11-12	-तदैव-	टेढ़गाछ प्रखंड अंतर्गत धवेली पंचायत में स्व० अतहर हुसैन के घर से प्रधानमंत्री सड़क तक पी०सी०सी० कार्य	1.50	0.7500	0.00	कार्य प्रारंभ	
7	11/11-12	-तदैव-	टेढ़गाछ प्रखंड अंतर्गत झाला पंचायत में छोटे के घर से दक्षिण की तरफ जाने वाली सड़क में पी०सी०सी० सड़क का निर्माण कार्य	2.00	1.0000	0.00	-तदैव-	
8	14/11-12	-तदैव-	दिघलबैंक प्रखंड अंतर्गत दहीभात पंचायत में प्रखंड कार्यालय से दरगाह बस्ती जानेवाली सड़क के बीच कटिंग में आर०सी०सी० कलभर्ट निर्माण	4.996	4.4964	2.50		ईंट जोड़ाई कार्य एवं कैफ कार्य पूर्ण
9	33/11-12	-तदैव-	टेढ़गाछ प्रखंड अंतर्गत खजुरबाड़ी कब्रिस्तान के निकट आर०सी०सी० कलभर्ट का निर्माण	4.500	2.2500	2.25	50% कार्य पूर्ण	
10	43/11-12	-तदैव-	पोठिया प्रखंड अंतर्गत मदरसा इस्लामियों दारुल होदा कोईमारी निमलागाँव मदरसा नं०-1234 में चहारदिवारी सह गेट का निर्माण	3.000	2.2500	0.00	कार्य प्रारंभ	