

सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम अंतर्गत अपूर्ण /प्रगतिशील योजनाओं का प्रगति प्रतिवेदन
कार्यकारी एजेंसी – कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, किशनगंज

क्र०	योजना सं० /वर्ष	योजना का नाम	प्रशासनिक स्वीकृत राशि	विमुक्त की गई राशि	व्यय की गई राशि	योजना की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7
1	05/07-08	मध्य विद्यालय गलगलिया में पुस्तकालय भवन का निर्माण	5.220	4.110	3.750	फिनिसिंग कार्य प्रगति में
2	7/07-08	दल्लेगाँव में पंचायत भवन का निर्माण (ठाकुरगंज)	3.50	2.28	0.00	लिटल स्तर तक ईट जोड़ाई कार्य पूर्ण आगे का कार्य प्रगति में
3	13/07-08	सामुदायिक भवन गलगलिया का निर्माण	25.17	16.36	0.00	स्थल उपलब्ध , संवेदक द्वारा कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है कार्य प्रारंभ कराने हेतु कार्यपालक अभियंता को स्मारित किया गया है । विभाग को रद्द करने हेतु लिखा गया है ।
		कुल-	33.890	22.744	3.750	