

अल्पसंख्यकों के लिए बहुक्षेत्रीय विकास योजना अन्तर्गत अपूर्ण योजनाओं की सूची

कार्यकारी एजेंसी –कार्यपालक अभियंता ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्र0, किशनगंज-1

क्र0	Sector	योजना का नाम	प्रशासनिक स्वीकृत राशि	विमुक्त राशि	व्यय की गई राशि	योजना की अद्यतन स्थिति	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Health Centre	ठाकुरगंज प्रखण्ड अन्तर्गत डुमरिया स्वास्थ्य उपकेन्द्र भवन निर्माण	9.50	9.025	7.030	जमीन उपलब्ध नहीं है	
2	Construction of Laboratory Building	टेढागाछ प्रखण्ड अन्तर्गत मदरसा गौसिया सुफिया बैगना।	17.21	14.38	14.38	फिनिशिंग कार्य प्रगति में।	
3	six classrooms in Madarsa	टेढागाछ प्रखण्ड अन्तर्गत मदरसा साबिरिया मदरसातुल बनात हाटागाँव मुशहरा।	16.00	14.40	10.62	फिनिशिंग कार्य प्रगति में।	
4	Three classrooms in Madarsa	किशनगंज प्रखण्ड अन्तर्गत मदरसा मनजरोउलूम बरारों,किशनगंज।	6.64	3.32	3.32	छत ढलाई कार्य पूर्ण	
5	do	कोचाघामन प्रखण्ड अन्तर्गत मदरसा इत्तेहादिया बुड़ीमारी।	6.64	5.98	5.14	फिनिशिंग कार्य प्रगति में	
6	do	टेढागाछ प्रखण्ड अन्तर्गत मदरसा अहमदिया धवेली।	6.64	3.32	3.32	ईंट जोड़ाई कार्य पूर्ण।	
7	do	टेढागाछ प्रखण्ड अन्तर्गत मदरसा रहमानिया दहीमात फुलबाड़ी।	6.64	5.97	5.97	फिनिशिंग कार्य प्रगति में	
8	4 ACRS in KGBV Schools	टेढागाछ प्रखंड अंतर्गत कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय, टेढागाछ में 4 (चार) कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य।	15.06	7.53	0.00	कार्य प्रारंभ	
9	do	ठाकुरगंज प्रखंड अंतर्गत कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय, पौआखाली में 4 (चार) कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य।	15.06	7.53	0.00	जमीन उपलब्ध कराने हेतु विद्यालय को पत्र लिखा गया है	
10	8 ACRS in Upgraded high Schools	पोठिया प्रखंड अंतर्गत उच्च विद्यालय रतन पुर पोठिया (उत्कर्मित) में 8 (आठ) कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य।	27.60	13.80	13.80	प्रथम तल ईंट जोड़ाई कार्य प्रगति में	

11	do	पोठिया प्रखंड अंतर्गत उच्च विद्यालय आजादनगर, छतरगाछ (उत्क्रमित), ठाकुरगंज में 8 (आठ) कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य ।	27.60	13.80	8.15	भूतल का छत ढलाई कार्य पूर्ण	
12	do	प्रोजेक्ट बालिका उच्च विद्यालय पोठिया (उत्क्रमित) में 8 (आठ) कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य ।	27.60	13.80	13.80	भूतल का छत ढलाई कार्य पूर्ण	
13	do	टेढ़ागाछ प्रखंड अंतर्गत प्रोजेक्ट बालिका उच्च विद्यालय धानी फुलसराय, पोठिया (उत्क्रमित) में 8 (आठ) कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य ।	27.60	13.80	0.00	जल जमाव के कारण कार्य प्रारंभ नहीं	
14	do	उच्च विद्यालय पौआखाली (उत्क्रमित), ठाकुरगंज में 8 (आठ) कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य ।	27.60	13.80	13.80	प्रथम तल छत सेटिंग कार्य प्रगति में	
15	do	ठाकुरगंज प्रखंड अंतर्गत प्रोजेक्ट बालिका उच्च विद्यालय ठाकुरगंज (उत्क्रमित) में 8 (आठ) कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य ।	27.60	13.80	13.80	प्रथम तल छत ढलाई कार्य पूर्ण	
16	do	दिघलबैंक प्रखंड अंतर्गत उच्च विद्यालय तुलसिया (उत्क्रमित), दिघलबैंक में 8 (आठ) कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य ।	27.60	13.80	13.80	प्रथम तल छत ढलाई कार्य पूर्ण प्लास्टर कार्य पूर्ण	
17	do	प्रोजेक्ट बालिका उच्च विद्यालय , धनतोला (उत्क्रमित), दिघलबैंक में 8 (आठ) कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य ।	27.60	13.80	13.80	प्रथम तल ईट जोड़ाई कार्य प्रगति में	
18	do	प्रोजेक्ट बालिका उच्च विद्यालय तुलसिया (उत्क्रमित), दिघलबैंक में 8 (आठ) कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य ।	27.60	13.80	13.80	प्रथम तल ईट जोड़ाई कार्य प्रगति में	
19	do	टेढ़ागाछ प्रखंड अंतर्गत उच्च विद्यालय बीबीगंज (उत्क्रमित), टेढ़ागाछ में 8 (आठ) कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य ।	27.60	13.80	13.80	प्रथम तल लिंटल तक कार्य पूर्ण	
20	do	उच्च विद्यालय टेढ़ागाछ (उत्क्रमित), में 8 (आठ) कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य ।	27.60	13.80	0.00	पिलिथ कार्य पूर्ण	
21	12 ACRs in each 5 High Schools	दिघलबैंक प्रखंड अंतर्गत उत्क्रमित उच्च विद्यालय, हरुआडांगा में 12 (बारह) कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य ।	45.831	22.9155	22.92	प्रथम तल ईट जोड़ाई कार्य प्रगति में	

22	do	ठाकुरगंज प्रखंड अंतर्गत उत्कर्मित उच्च विद्यालय, हारिपोखर कांटीगच्छ में 12 (बारह) कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य ।	45.831	22.9155	13.75	भूतल का छत ढलाई कार्य प्रगति में	
23	do	ठाकुरगंज उत्कर्मित उच्च विद्यालय, जंगलभिट्ठा में 12 (बारह) कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य ।	45.831	22.9155	22.92	भूतल का छत ढलाई कार्य पूर्ण	
24	1 ACRs in each 469 MS/UMS	म0वि0 सुहिया रहमतपुर में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य	3.58	1.79	0.00		प्रतिवेदन अप्राप्त
25	do	म0वि0 टैड़ागाछ में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य	3.58	1.79	0.00		प्रतिवेदन अप्राप्त
26	do	म0वि0 गम्हरिया में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य	3.58	1.79	0.00		प्रतिवेदन अप्राप्त
27	do	म0वि0 मटियारी में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य	3.58	1.79	0.00		प्रतिवेदन अप्राप्त
28	do	म0वि0 बेगना में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य	3.58	1.79	0.00		प्रतिवेदन अप्राप्त
29	do	म0वि0 बीबीगंज में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य	3.58	1.79	0.00		प्रतिवेदन अप्राप्त
30	do	म0वि0 शीशागाछी में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य	3.58	1.79	0.00		प्रतिवेदन अप्राप्त
31	do	म0वि0 बेनुगढ़ में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य	3.58	1.79	0.00		प्रतिवेदन अप्राप्त
32	do	म0वि0 फाराबाड़ी में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य	3.58	1.79	0.00		प्रतिवेदन अप्राप्त
33	do	म0वि0 फुलबरिया में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य	3.58	1.79	0.00		प्रतिवेदन अप्राप्त
34	do	म0वि0 बैरिया में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य	3.58	1.79	0.00		प्रतिवेदन अप्राप्त
35	do	उ0म0वि0 फतेहपुर में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य	3.58	1.79	0.00		प्रतिवेदन अप्राप्त
36	do	उ0म0वि0 बगुलाहागी में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य	3.58	1.79	0.00		प्रतिवेदन अप्राप्त

37	do	उ०म०वि० काशलता में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य	3.58	1.79	0.00		प्रतिवेदन अप्राप्त
38	do	उ०म०वि० भोजपुर बलुवा में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य	3.58	1.79	0.00		प्रतिवेदन अप्राप्त
39	do	उ०म०वि० चिल्हनिया में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य	3.58	1.79	0.00		प्रतिवेदन अप्राप्त
40	do	उ०म०वि० झाला कन्या में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य	3.58	1.79	0.00		प्रतिवेदन अप्राप्त
41	do	उ०म०वि० गिलहनी तेघरिया में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य	3.58	1.79	0.00		प्रतिवेदन अप्राप्त
42	do	उ०म०वि० बेलगच्छी में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य	3.58	1.79	0.00		प्रतिवेदन अप्राप्त
43	do	उ०म०वि० कमाती में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य	3.58	1.79	0.00		प्रतिवेदन अप्राप्त
44	do	उ०म०वि० झाला चरघरिया में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य	3.58	1.79	0.00		प्रतिवेदन अप्राप्त
45	do	उ०म०वि० झुनकी मुसहरा (पूर्व) 141 में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य	3.58	1.79	0.00		प्रतिवेदन अप्राप्त
46	do	उ०म०वि० भुनकी मुसहरी (पूर्व) में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य	3.58	1.79	0.00		प्रतिवेदन अप्राप्त
47	do	उ०म०वि० बेलबाड़ी में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य	3.58	1.79	0.00		प्रतिवेदन अप्राप्त
48	do	उ०म०वि० हाटगाँव में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य	3.58	1.79	0.00		प्रतिवेदन अप्राप्त
49	do	उ०म०वि० कुवाड़ी में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य	3.58	1.79	0.00		प्रतिवेदन अप्राप्त
50	do	उ०म०वि० लोधाबाड़ी में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य	3.58	1.79	0.00		प्रतिवेदन अप्राप्त
51	do	उ०म०वि० सुहिया हाट में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य	3.58	1.79	0.00		प्रतिवेदन अप्राप्त
52	do	उ०म०वि० खजुरबारी में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य	3.58	1.79	0.00		प्रतिवेदन अप्राप्त

53	do	उ०म०वि० भोरहा मियांटोला में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य	3.58	1.79	0.00		प्रतिवेदन अप्राप्त
54	do	उ०म०वि० पीपरा में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य	3.58	1.79	0.00		प्रतिवेदन अप्राप्त
55	do	उ०म०वि० सिरनिया बासबाड़ी में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य	3.58	1.79	0.00		प्रतिवेदन अप्राप्त
56	do	उ०म०वि० धाधर में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य	3.58	1.79	0.00		प्रतिवेदन अप्राप्त
57	do	उ०म०वि० खुनियाटोली में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य	3.58	1.79	0.00		प्रतिवेदन अप्राप्त
58	do	उ०म०वि० भाग झुनकी में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य	3.58	1.79	0.00		प्रतिवेदन अप्राप्त
59	do	उ०म०वि० लालपानी में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य	3.58	1.79	0.00		प्रतिवेदन अप्राप्त
60	do	उ०म०वि० हरियलपुर में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य	3.58	1.79	0.00		प्रतिवेदन अप्राप्त
61	do	उ०म०वि० जरियाभीटा में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य	3.58	1.79	0.00		प्रतिवेदन अप्राप्त
62	do	उ०म०वि० राजघाट मियाँपुर में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य	3.58	1.79	0.00		प्रतिवेदन अप्राप्त
63	do	उ०म०वि० कंचनबाड़ी में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य	3.58	1.79	0.00		प्रतिवेदन अप्राप्त
64	do	उ०म०वि० बलुआ जागीर में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य	3.58	1.79	0.00		प्रतिवेदन अप्राप्त
65	do	उ०म०वि० हवाकोल गम्हरिया में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य	3.58	1.79	0.00		प्रतिवेदन अप्राप्त
66	do	उ०म०वि० खर्रा बेलबाड़ी में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य	3.58	1.79	0.00		प्रतिवेदन अप्राप्त
67	do	उ०म०वि० बलुआडांगी में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य	3.58	1.79	0.00		प्रतिवेदन अप्राप्त
68	do	उ०म०वि० अमातटोली में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य	3.58	1.79	0.00		प्रतिवेदन अप्राप्त

69	do	उ०म०वि० भेलागुड़ी में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य	3.58	1.79	0.00		प्रतिवेदन अप्राप्त
70	do	उ०म०वि० बभनगामा में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य	3.58	1.79	0.00		प्रतिवेदन अप्राप्त