

अल्पसंख्यकों के लिए बहुक्षेत्रीय विकास योजना अन्तर्गत अपूर्ण योजनाओं की सूची
कार्यकारी एजेंसी –कार्यपालक अभियंता भवन प्रमंडल, किशनगंज

| क्र० | Sector | योजना का नाम | प्रशासनिक स्वीकृत राशि | विमुक्त राशि | व्यय की गई राशि | योजना की अद्यतन स्थिति | अभ्युक्ति |
|------|-------------------------------------|---|------------------------|--------------|-----------------|--|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Construction of Building for ADPHCS | टेढागाछ प्रखण्ड अन्तर्गत अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र डाकपोखर का भवन निर्माण कार्य। शल्य चिकित्सा केन्द्र भवन निर्माण। | 53.150 | 41.866 | 24.761 | प्लास्टर कार्य प्रगति में | |
| 2 | Construction of Building for ADPHCS | टेढागाछ प्रखण्ड अन्तर्गत अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र धवेली का भवन निर्माण कार्य। शल्य चिकित्सा केन्द्र भवन निर्माण। | 53.150 | 26.575 | 19.886 | छत ढलाई पूर्ण | |
| 3 | Health Centre | टेढागाछ प्रखण्ड अन्तर्गत स्वा० उपकेन्द्र, बेनूगढ़ का भवन निर्माण कार्य। | 9.50 | 8.344 | 8.340 | रंगाई पोताई पूर्ण दरवाजा की कार्य प्रगति में | |
| 4 | do | टेढागाछ प्रखण्ड अन्तर्गत स्वा० उपकेन्द्र, खनियाबाद का भवन निर्माण कार्य। | 9.50 | 8.387 | 6.550 | फिनिशिंग कार्य प्रगति में। | |
| 5 | do | टेढागाछ प्रखण्ड अन्तर्गत स्वा० उपकेन्द्र, गमहरिया का भवन निर्माण कार्य। | 9.50 | 8.278 | 7.416 | प्लास्टर कार्य पूर्ण | |
| 6 | do | टेढागाछ प्रखण्ड अन्तर्गत स्वा० उपकेन्द्र, चिलहनियाँ का भवन निर्माण कार्य। | 9.50 | 4.750 | 4.631 | लिंटल कार्य पूर्ण शेष कार्य प्रगति पर | |
| 7 | do | टेढागाछ प्रखण्ड अन्तर्गत स्वा० उपकेन्द्र, बैरिया का भवन निर्माण कार्य। | 9.50 | 8.476 | 4.750 | कार्य पूर्ण , भवन हस्तान्तरित | |
| 8 | Construction of Laboratory Building | पोठिया प्रखण्ड अन्तर्गत उच्च विद्यालय, रतनपुर, पोठिया। | 17.21 | 14.83 | 8.61 | टाईल्स एवं जलापूर्ति कार्य बाकी | |
| 9 | do | पोठिया प्रखण्ड अन्तर्गत उच्च विद्यालय, छत्तरगाछ, पोठिया । | 17.21 | 14.83 | 8.61 | प्लास्टर कार्य पूर्ण जमीन कार्य प्रगति में | |
| 10 | Construction of Laboratory Building | पोठिया प्रखण्ड अन्तर्गत प्रोजेक्ट उच्च विद्यालय, पोठिया। | 17.21 | 8.61 | 8.61 | टाईल्स लगाने का कार्य प्रगति में | |
| 11 | do | ठाकुरगंज प्रखण्ड अन्तर्गत उच्च विद्यालय, पौआखाली । | 17.21 | 14.83 | 8.61 | टाईल्स का कार्य प्रगति में | |

| | | | | | | | |
|----|---------------------------------|--|-------|-------|------|--|--|
| 12 | Three classrooms in Madarsa | पोठिया प्रखण्ड अन्तर्गत मदरसा हनिफियॉ खरखरी। | 6.64 | 3.32 | 3.19 | छत स्तर तक कार्य पूर्ण | |
| 13 | 4 ACRS in KGBV Schools | बहादुरगंज प्रखंड अंतर्गत कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय, चंदवारहाट में 4 (चार) कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य । | 15.06 | 7.53 | 7.53 | छत ढलाई पूर्ण फिनिशिंग कार्य चल रहा है | |
| 14 | 8 ACRs in Upgraded high Schools | बहादुरगंज प्रखंड अंतर्गत रसल उच्च विद्यालय बहादुरगंज (उत्क्रमित)में 8 (आठ) कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य । | 27.60 | 13.80 | 0.00 | कार्य प्रारंभ | |
| 15 | do | बहादुरगंज प्रखंड अंतर्गत उच्च विद्यालय गांगीहाट (उत्क्रमित), बहादुरगंज में 8 (आठ) कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य । | 27.60 | 13.80 | 0.00 | कार्य प्रारंभ | |
| 16 | do | बहादुरगंज प्रखंड अंतर्गत प्रोजेक्ट बालिका उच्च विद्यालय बहादुरगंज (उत्क्रमित) में 8 (आठ) कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य । | 27.60 | 13.80 | 0.00 | कार्य प्रारंभ | |
| 17 | 1 ACRs in each 469 MS/UMS | म0वि0 बहादुरगंज में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य | 3.58 | 1.79 | 0.00 | कार्य प्रारंभ | |
| 18 | do | म0वि0 समेश्वर में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य | 3.58 | 1.79 | 1.79 | रंगाई कार्य चल रहा है | |
| 19 | do | म0वि0 मुरमाला में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य | 3.58 | 1.79 | 0.00 | कार्य प्रारंभ | |
| 20 | do | म0वि0 धीमटोला में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य | 3.58 | 1.79 | 0.00 | कार्य प्रारंभ | |
| 21 | do | म0वि0 भाटाबाड़ी में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य | 3.58 | 1.79 | 0.00 | कार्य प्रारंभ | |
| 22 | do | म0वि0 नटवापाड़ा में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य | 3.58 | 1.79 | 0.00 | कार्य प्रारंभ | |
| 23 | do | म0वि0 गांगीहाट में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य | 3.58 | 1.79 | 0.00 | छत स्तर तक जोड़ाई कार्य पूर्ण | |
| 24 | do | म0वि0 बनगामा में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य | 3.58 | 1.79 | 0.00 | छत स्तर तक जोड़ाई कार्य पूर्ण | |
| 25 | do | म0वि0 लोहागाड़ा हाट में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य | 3.58 | 1.79 | 0.00 | कार्य प्रारंभ | |

| | | | | | | | |
|----|----|--|------|------|------|-----------------------------------|--|
| 26 | do | म0वि0 महेशबथना में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य | 3.58 | 1.79 | 0.00 | कार्य प्रारंभ | |
| 27 | do | म0वि0 गुणासमेशर में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य | 3.58 | 1.79 | 0.00 | लिंटल स्तर तक कार्य पूर्ण | |
| 28 | do | म0वि0 खोदागंज में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य | 3.58 | 1.79 | 0.00 | लिंटल स्तर तक कार्य पूर्ण | |
| 29 | do | उ0म0वि0 अल्ताबाड़ी में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य | 3.58 | 1.79 | 0.00 | कार्य प्रारंभ | |
| 30 | do | उ0म0वि0 चिकाबाड़ी में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य | 3.58 | 1.79 | 0.00 | छत स्तर तक ईंट जोड़ाई कार्य पूर्ण | |
| 31 | do | उ0म0वि0 मंडल टोला डोहर में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य | 3.58 | 1.79 | 0.00 | कार्य प्रारंभ | |
| 32 | do | उ0म0वि0 खटिया टोली में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य | 3.58 | 1.79 | 0.00 | कार्य प्रारंभ | |
| 33 | do | उ0म0वि0 गोपालपुर हाट में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य | 3.58 | 1.79 | 0.00 | कार्य प्रारंभ | |
| 34 | do | उ0म0वि0 बैसा में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य | 3.58 | 1.79 | 0.00 | कार्य प्रारंभ | |
| 35 | do | उ0म0वि0 भौरादह में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य | 3.58 | 1.79 | 0.00 | लिंटल स्तर तक कार्य पूर्ण | |
| 36 | do | उ0म0वि0 पलासमनी में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य | 3.58 | 1.79 | 0.00 | कार्य प्रारंभ | |
| 37 | do | उ0म0वि0 हरिभाषा में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य | 3.58 | 1.79 | 0.00 | कार्य प्रारंभ | |
| 38 | do | उ0म0वि0 विलासी में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य | 3.58 | 1.79 | 0.00 | कार्य प्रारंभ | |
| 39 | do | उ0म0वि0 दलबाड़ी में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य | 3.58 | 1.79 | 0.00 | कार्य प्रारंभ | |
| 40 | do | उ0म0वि0 विरनियां चरघरिया में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य | 3.58 | 1.79 | 0.00 | कार्य प्रारंभ | |
| 41 | do | उ0म0वि0 कुम्हार टोली बिरपुर में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य | 3.58 | 1.79 | 0.00 | छत स्तर तक कार्य पूर्ण | |

| | | | | | | | |
|----|----|---|------|------|------|----------------------------------|--|
| 42 | do | उ०म०वि० देवोत्तर बिरनियां में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य | 3.58 | 1.79 | 0.00 | कार्य प्रारंभ | |
| 43 | do | उ०म०वि० दहगाँव बॉसबाड़ी में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य | 3.58 | 1.79 | 0.00 | प्लीथ स्तर तक | |
| 44 | do | उ०म०वि० रहमानगंज में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य | 3.58 | 1.79 | 0.00 | कार्य प्रारंभ | |
| 45 | do | उ०म०वि० मशानगाँव में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य | 3.58 | 1.79 | 0.00 | कार्य प्रारंभ | |
| 46 | do | उ०म०वि० सताल में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य | 3.58 | 1.79 | 0.00 | कार्य प्रारंभ | |
| 47 | do | उ०म०वि० निशन्द्रा में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य | 3.58 | 1.79 | 0.00 | कार्य प्रारंभ | |
| 48 | do | उ०म०वि० कुडैला में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य | 3.58 | 1.79 | 0.00 | कार्य प्रारंभ | |
| 49 | do | उ०म०वि० लौचा में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य | 3.58 | 1.79 | 0.00 | कार्य प्रारंभ | |
| 50 | do | उ०म०वि० चंदवार हाट में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य | 3.58 | 1.79 | 0.00 | छत स्तर तक ईट जोड़ाई कार्य पूर्ण | |
| 51 | do | उ०म०वि० कटहलबाड़ी में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य | 3.58 | 1.79 | 0.00 | कार्य प्रारंभ | |
| 52 | do | उ०म०वि० रुपनी में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य | 3.58 | 1.79 | 0.00 | कार्य प्रारंभ | |
| 53 | do | उ०म०वि० देसिया टोली में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य | 3.58 | 1.79 | 0.00 | कार्य प्रारंभ | |
| 54 | do | उ०म०वि० सिन्धुगच्छ, भौरादह में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य | 3.58 | 1.79 | 0.00 | कार्य प्रारंभ | |
| 55 | do | उ०म०वि० भाटाबाड़ी में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य | 3.58 | 1.79 | 0.00 | कार्य प्रारंभ | |
| 56 | do | उ०म०वि० नारियलबाड़ी में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य | 3.58 | 1.79 | 0.00 | जमीन उपलब्ध नहीं है | |
| 57 | do | उ०म०वि० नारियलबाड़ी आदिवासी टोला में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य | 3.58 | 1.79 | 0.00 | लिटल स्तर तक | |

| | | | | | | | |
|----|----|--|------|------|------|----------------------------------|--|
| 58 | do | उ०म०वि० सकौर में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य | 3.58 | 1.79 | 0.00 | कार्य प्रारंभ | |
| 59 | do | उ०म०वि० कुम्हार टोली में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य | 3.58 | 1.79 | 0.00 | छत स्तर तक कार्य पूर्ण | |
| 60 | do | उ०म०वि० कसबागांगी में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य | 3.58 | 1.79 | 0.00 | छत स्तर तक ईट जोड़ाई कार्य पूर्ण | |
| 61 | do | उ०म०वि० गड़गाँव मिलिक में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य | 3.58 | 1.79 | 0.00 | कार्य प्रारंभ | |
| 62 | do | उ०म०वि० नवीन बांसबाड़ी में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य | 3.58 | 1.79 | 0.00 | छत स्तर तक ईट जोड़ाई कार्य पूर्ण | |
| 63 | do | उ०म०वि० मिल्लतनगर में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य | 3.58 | 1.79 | 0.00 | कार्य प्रारंभ | |
| 64 | do | उ०म०वि० तकिया में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य | 3.58 | 1.79 | 0.00 | छत स्तर तक ईट जोड़ाई कार्य पूर्ण | |
| 65 | do | उ०म०वि० लोहियाकान्दर में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य | 3.58 | 1.79 | 0.00 | छत स्तर तक पूर्ण | |
| 66 | do | उ०म०वि० कोईमारी में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य | 3.58 | 1.79 | 0.00 | छत स्तर तक ईट जोड़ाई कार्य पूर्ण | |
| 67 | do | उ०म०वि० छोटी झिलझिली में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य | 3.58 | 1.79 | 0.00 | कार्य प्रारंभ | |
| 68 | do | उ०म०वि० वैसा गोपालगंज में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य | 3.58 | 1.79 | 0.00 | कार्य प्रारंभ | |
| 69 | do | उ०म०वि० दहगाँव वार्ड 10 में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य | 3.58 | 1.79 | 0.00 | कार्य प्रारंभ | |
| 70 | do | उ०म०वि० झिंगाकाटा में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य | 3.58 | 1.79 | 0.00 | छत स्तर तक ईट जोड़ाई कार्य पूर्ण | |
| 71 | do | उ०म०वि० लौचा तेघरिया में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य | 3.58 | 1.79 | 0.00 | कार्य प्रारंभ | |
| 72 | do | उ०म०वि० बेतबाड़ी में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य | 3.58 | 1.79 | 0.00 | कार्य प्रारंभ | |
| 73 | do | उ०म०वि० भुतहा कटहलबाड़ी में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य | 3.58 | 1.79 | 0.00 | | जमीन कम है उपलब्ध कराने की प्रक्रिया में |

| | | | | | | | |
|----|----|--|------|------|------|----------------------------------|--|
| 74 | do | उ०म०वि० सकोर गोपालपुर में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य | 3.58 | 1.79 | 0.00 | कार्य प्रारंभ | |
| 75 | do | उ०म०वि० भाटी चन्दवार में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य | 3.58 | 1.79 | 0.00 | छत स्तर तक ईट जोड़ाई कार्य पूर्ण | |
| 76 | do | उ०म०वि० थरकचपुर में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य | 3.58 | 1.79 | 0.00 | कार्य प्रारंभ | |
| 77 | do | उ०म०वि० मुसलडांगा में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य | 3.58 | 1.79 | 0.00 | कार्य प्रारंभ | |
| 78 | do | उ०म०वि० महादेवदिधी में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य | 3.58 | 1.79 | 0.00 | कार्य प्रारंभ | |
| 79 | do | उ०म०वि० डाबर में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य | 3.58 | 1.79 | 0.00 | छत स्तर तक पूर्ण | |
| 80 | do | उ०म०वि० भौरादह कचहरी में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य | 3.58 | 1.79 | 0.00 | छत स्तर तक ईट जोड़ाई कार्य पूर्ण | |
| 81 | do | उ०म०वि० गुआबाड़ी में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य | 3.58 | 1.79 | 0.00 | छत स्तर तक ईट जोड़ाई कार्य पूर्ण | |
| 82 | do | उ०म०वि० पैकटोला में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य | 3.58 | 1.79 | 0.00 | कार्य प्रारंभ | |
| 83 | do | उ०म०वि० सिकटीहार में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य | 3.58 | 1.79 | 0.00 | कार्य प्रारंभ | |
| 84 | do | उ०म०वि० सीतागाछ में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य | 3.58 | 1.79 | 0.00 | कार्य प्रारंभ | |
| 85 | do | उ०म०वि० देवरी आमबाड़ी में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य | 3.58 | 1.79 | 0.00 | कार्य प्रारंभ | |
| 86 | do | उ०म०वि० सिकटीहार वार्ड 15 में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य | 3.58 | 1.79 | 0.00 | कार्य प्रारंभ | |
| 87 | do | उ०म०वि० टंगटंगी में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य | 3.58 | 1.79 | 0.00 | कार्य प्रारंभ | |
| 88 | do | उ०म०वि० सिंधिया दुलाली में एक कमरे का अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य | 3.58 | 1.79 | 0.00 | छत स्तर तक ईट जोड़ाई कार्य पूर्ण | |

| | | | | | | | |
|-----|---|---|--------|-------|------|--------------------|--|
| 89 | NPS (3 class room + 1 office room + Stair + Kitchen Shed) | न0प्रा0वि0 आमडांगी दुबरी में तीन कमरे का वर्ग कक्ष , एक कमरे का कार्यालय कक्ष , सीढ़ी एवं किचन शेड के साथ निर्माण | 15.464 | 7.732 | 0.00 | प्रतिवेदन अप्राप्त | |
| 90 | do | न0प्रा0वि0 कॉटा टप्पु में तीन कमरे का वर्ग कक्ष , एक कमरे का कार्यालय कक्ष , सीढ़ी एवं किचन शेड के साथ निर्माण | 15.464 | 7.732 | 0.00 | प्रतिवेदन अप्राप्त | |
| 91 | do | न0प्रा0वि0 फूलगाछी में तीन कमरे का वर्ग कक्ष , एक कमरे का कार्यालय कक्ष , सीढ़ी एवं किचन शेड के साथ निर्माण | 15.464 | 7.732 | 0.00 | प्रतिवेदन अप्राप्त | |
| 92 | do | न0प्रा0वि0 जीतीबाड़ी में तीन कमरे का वर्ग कक्ष , एक कमरे का कार्यालय कक्ष , सीढ़ी एवं किचन शेड के साथ निर्माण | 15.464 | 7.732 | 0.00 | प्रतिवेदन अप्राप्त | |
| 93 | do | न0प्रा0वि0 तालिब टोला लक्ष्मीपुर में तीन कमरे का वर्ग कक्ष , एक कमरे का कार्यालय कक्ष , सीढ़ी एवं किचन शेड के साथ निर्माण | 15.464 | 7.732 | 0.00 | प्रतिवेदन अप्राप्त | |
| 94 | do | न0प्रा0वि0 सानी मंगुरा में तीन कमरे का वर्ग कक्ष , एक कमरे का कार्यालय कक्ष , सीढ़ी एवं किचन शेड के साथ निर्माण | 15.464 | 7.732 | 0.00 | प्रतिवेदन अप्राप्त | |
| 95 | do | न0प्रा0वि0 बागमारा में तीन कमरे का वर्ग कक्ष , एक कमरे का कार्यालय कक्ष , सीढ़ी एवं किचन शेड के साथ निर्माण | 15.464 | 7.732 | 0.00 | प्रतिवेदन अप्राप्त | |
| 96 | do | न0प्रा0वि0 पश्चिम टोला भगाल में तीन कमरे का वर्ग कक्ष , एक कमरे का कार्यालय कक्ष , सीढ़ी एवं किचन शेड के साथ निर्माण | 15.464 | 7.732 | 0.00 | प्रतिवेदन अप्राप्त | |
| 97 | do | न0प्रा0वि0 माली टोला बड़ीजान में तीन कमरे का वर्ग कक्ष , एक कमरे का कार्यालय कक्ष , सीढ़ी एवं किचन शेड के साथ निर्माण | 15.464 | 7.732 | 0.00 | प्रतिवेदन अप्राप्त | |
| 98 | do | न0प्रा0वि0 तेतलिया में तीन कमरे का वर्ग कक्ष , एक कमरे का कार्यालय कक्ष , सीढ़ी एवं किचन शेड के साथ निर्माण | 15.464 | 7.732 | 0.00 | प्रतिवेदन अप्राप्त | |
| 99 | do | न0प्रा0वि0 विरुवा रफिक टोला में तीन कमरे का वर्ग कक्ष , एक कमरे का कार्यालय कक्ष , सीढ़ी एवं किचन शेड के साथ निर्माण | 15.464 | 7.732 | 0.00 | प्रतिवेदन अप्राप्त | |
| 100 | do | न0प्रा0वि0 टूहीपाकड़ में तीन कमरे का वर्ग कक्ष , एक कमरे का कार्यालय कक्ष , सीढ़ी एवं किचन शेड के साथ निर्माण | 15.464 | 7.732 | 0.00 | प्रतिवेदन अप्राप्त | |
| 101 | do | न0प्रा0वि0 नेपला टोला सतमीठा में तीन कमरे का वर्ग कक्ष , एक कमरे का कार्यालय कक्ष , सीढ़ी एवं किचन शेड के साथ निर्माण | 15.464 | 7.732 | 0.00 | प्रतिवेदन अप्राप्त | |

| | | | | | | | |
|-----|----|---|--------|-------|------|--------------------|--|
| 102 | do | न0प्रा0वि0 विरुवा चूडाकुट्टी में तीन कमरे का वर्ग कक्ष , एक कमरे का कार्यालय कक्ष , सीढ़ी एवं किचन शेड के साथ निर्माण | 15.464 | 7.732 | 0.00 | प्रतिवेदन अप्राप्त | |
| 103 | do | न0प्रा0वि0 उत्तर तेघरिया में तीन कमरे का वर्ग कक्ष , एक कमरे का कार्यालय कक्ष , सीढ़ी एवं किचन शेड के साथ निर्माण | 15.464 | 7.732 | 0.00 | प्रतिवेदन अप्राप्त | |
| 104 | do | न0प्रा0वि0 नियामतपुर में तीन कमरे का वर्ग कक्ष , एक कमरे का कार्यालय कक्ष , सीढ़ी एवं किचन शेड के साथ निर्माण | 15.464 | 7.732 | 0.00 | प्रतिवेदन अप्राप्त | |
| 105 | do | रामेश्वर प्रा0वि0 बड़ई टोला कुशपाड़ा में तीन कमरे का वर्ग कक्ष , एक कमरे का कार्यालय कक्ष , सीढ़ी एवं किचन शेड के साथ निर्माण | 15.464 | 7.732 | 0.00 | प्रतिवेदन अप्राप्त | |
| 106 | do | जमरुद हसनैन उर्दू कन्या प्रा0 वि0 अलता में तीन कमरे का वर्ग कक्ष , एक कमरे का कार्यालय कक्ष , सीढ़ी एवं किचन शेड के साथ निर्माण | 15.464 | 7.732 | 0.00 | प्रतिवेदन अप्राप्त | |
| 107 | do | न0प्रा0वि0 बगलबाड़ी हाट में तीन कमरे का वर्ग कक्ष , एक कमरे का कार्यालय कक्ष , सीढ़ी एवं किचन शेड के साथ निर्माण | 15.464 | 7.732 | 0.00 | प्रतिवेदन अप्राप्त | |
| 108 | do | न0प्रा0वि0 मतीन टोला गरगाँव में तीन कमरे का वर्ग कक्ष , एक कमरे का कार्यालय कक्ष , सीढ़ी एवं किचन शेड के साथ निर्माण | 15.464 | 7.732 | 0.00 | प्रतिवेदन अप्राप्त | |
| 109 | do | न0प्रा0वि0 भंकरद्वारी -1 में तीन कमरे का वर्ग कक्ष , एक कमरे का कार्यालय कक्ष , सीढ़ी एवं किचन शेड के साथ निर्माण | 15.464 | 7.732 | 0.00 | प्रतिवेदन अप्राप्त | |
| 110 | do | न0प्रा0वि0 माटीखुड़ा में तीन कमरे का वर्ग कक्ष , एक कमरे का कार्यालय कक्ष , सीढ़ी एवं किचन शेड के साथ निर्माण | 15.464 | 7.732 | 0.00 | प्रतिवेदन अप्राप्त | |
| 111 | do | न0प्रा0वि0 नेकनागच्छ में तीन कमरे का वर्ग कक्ष , एक कमरे का कार्यालय कक्ष , सीढ़ी एवं किचन शेड के साथ निर्माण | 15.464 | 7.732 | 0.00 | प्रतिवेदन अप्राप्त | |
| 112 | do | न0प्रा0वि0 गुंजरमारी में तीन कमरे का वर्ग कक्ष , एक कमरे का कार्यालय कक्ष , सीढ़ी एवं किचन शेड के साथ निर्माण | 15.464 | 7.732 | 0.00 | प्रतिवेदन अप्राप्त | |
| 113 | do | न0प्रा0वि0 राम आदिवासी टोला में तीन कमरे का वर्ग कक्ष , एक कमरे का कार्यालय कक्ष , सीढ़ी एवं किचन शेड के साथ निर्माण | 15.464 | 7.732 | 0.00 | प्रतिवेदन अप्राप्त | |

| | | | | | | | |
|-----|----|---|--------|-------|------|--------------------|--|
| 114 | do | न0प्रा0वि0 आमतोला ननकार में तीन कमरे का वर्ग कक्ष , एक कमरे का कार्यालय कक्ष , सीढ़ी एवं किचेन शेड के साथ निर्माण | 15.464 | 7.732 | 0.00 | प्रतिवेदन अप्राप्त | |
| 115 | do | न0प्रा0वि0 डांगीगच्छ में तीन कमरे का वर्ग कक्ष , एक कमरे का कार्यालय कक्ष , सीढ़ी एवं किचेन शेड के साथ निर्माण | 15.464 | 7.732 | 0.00 | प्रतिवेदन अप्राप्त | |
| 116 | do | न0प्रा0वि0 दल्लेगाँव पूर्व टोला में तीन कमरे का वर्ग कक्ष , एक कमरे का कार्यालय कक्ष , सीढ़ी एवं किचेन शेड के साथ निर्माण | 15.464 | 7.732 | 0.00 | प्रतिवेदन अप्राप्त | |
| 117 | do | न0प्रा0वि0 मालबस्ती लियालडांगा में तीन कमरे का वर्ग कक्ष , एक कमरे का कार्यालय कक्ष , सीढ़ी एवं किचेन शेड के साथ निर्माण | 15.464 | 7.732 | 0.00 | प्रतिवेदन अप्राप्त | |
| 118 | do | न0प्रा0वि0 कालूघाट में तीन कमरे का वर्ग कक्ष , एक कमरे का कार्यालय कक्ष , सीढ़ी एवं किचेन शेड के साथ निर्माण | 15.464 | 7.732 | 0.00 | प्रतिवेदन अप्राप्त | |
| 119 | do | न0प्रा0वि0 दुराघाटी (30 टोला) में तीन कमरे का वर्ग कक्ष , एक कमरे का कार्यालय कक्ष , सीढ़ी एवं किचेन शेड के साथ निर्माण | 15.464 | 7.732 | 0.00 | प्रतिवेदन अप्राप्त | |
| 120 | do | न0प्रा0वि0 खेलभीठा में तीन कमरे का वर्ग कक्ष , एक कमरे का कार्यालय कक्ष , सीढ़ी एवं किचेन शेड के साथ निर्माण | 15.464 | 7.732 | 0.00 | प्रतिवेदन अप्राप्त | |
| 121 | do | न0प्रा0वि0 चौंदी हरिजन टोला में तीन कमरे का वर्ग कक्ष , एक कमरे का कार्यालय कक्ष , सीढ़ी एवं किचेन शेड के साथ निर्माण | 15.464 | 5.211 | 0.00 | प्रतिवेदन अप्राप्त | |
| 122 | do | न0प्रा0वि0 टेंगरमारी-1 में तीन कमरे का वर्ग कक्ष , एक कमरे का कार्यालय कक्ष , सीढ़ी एवं किचेन शेड के साथ निर्माण | 15.464 | 5.211 | 0.00 | प्रतिवेदन अप्राप्त | |
| 123 | do | न0प्रा0वि0 तूबानगर पोरलाबाड़ी में तीन कमरे का वर्ग कक्ष , एक कमरे का कार्यालय कक्ष , सीढ़ी एवं किचेन शेड के साथ निर्माण | 15.464 | 5.211 | 0.00 | प्रतिवेदन अप्राप्त | |
| 124 | do | न0प्रा0वि0 सतभीट्टा में तीन कमरे का वर्ग कक्ष , एक कमरे का कार्यालय कक्ष , सीढ़ी एवं किचेन शेड के साथ निर्माण | 15.464 | 5.211 | 0.00 | प्रतिवेदन अप्राप्त | |
| 125 | do | न0प्रा0वि0 पियाकुड़ी उराँव टोला में तीन कमरे का वर्ग कक्ष , एक कमरे का कार्यालय कक्ष , सीढ़ी एवं किचेन शेड के साथ निर्माण | 15.464 | 5.211 | 0.00 | प्रतिवेदन अप्राप्त | |
| 126 | do | न0प्रा0वि0 पतलवा में तीन कमरे का वर्ग कक्ष , एक कमरे का कार्यालय कक्ष , सीढ़ी एवं किचेन शेड के साथ निर्माण | 15.464 | 5.211 | 0.00 | प्रतिवेदन अप्राप्त | |

| | | | | | | | |
|-----|----|--|--------|-------|------|--------------------|--|
| 142 | do | न0प्रा0वि0 बक्शी टोला चरघरिया में तीन कमरे का वर्ग कक्ष , एक कमरे का कार्यालय कक्ष , सीढ़ी एवं किचन शेड के साथ निर्माण | 15.464 | 5.211 | 0.00 | प्रतिवेदन अप्राप्त | |
| 143 | do | न0प्रा0वि0 आशा भोरहा में तीन कमरे का वर्ग कक्ष , एक कमरे का कार्यालय कक्ष , सीढ़ी एवं किचन शेड के साथ निर्माण | 15.464 | 5.211 | 0.00 | प्रतिवेदन अप्राप्त | |
| 144 | do | न0प्रा0वि0 मुन्शी टोला भोरहा में तीन कमरे का वर्ग कक्ष , एक कमरे का कार्यालय कक्ष , सीढ़ी एवं किचन शेड के साथ निर्माण | 15.464 | 5.211 | 0.00 | प्रतिवेदन अप्राप्त | |
| 145 | do | न0प्रा0वि0 शर्मा टोली में तीन कमरे का वर्ग कक्ष , एक कमरे का कार्यालय कक्ष , सीढ़ी एवं किचन शेड के साथ निर्माण | 15.464 | 5.211 | 0.00 | प्रतिवेदन अप्राप्त | |
| 146 | do | न0प्रा0वि0 गड़गाँव में तीन कमरे का वर्ग कक्ष , एक कमरे का कार्यालय कक्ष , सीढ़ी एवं किचन शेड के साथ निर्माण | 15.464 | 5.211 | 0.00 | प्रतिवेदन अप्राप्त | |
| 147 | do | न0प्रा0वि0 काशीबाड़ी पिपरा में तीन कमरे का वर्ग कक्ष , एक कमरे का कार्यालय कक्ष , सीढ़ी एवं किचन शेड के साथ निर्माण | 15.464 | 5.211 | 0.00 | प्रतिवेदन अप्राप्त | |
| 148 | do | न0प्रा0वि0 शिवकुमार टोला सुहिया में तीन कमरे का वर्ग कक्ष , एक कमरे का कार्यालय कक्ष , सीढ़ी एवं किचन शेड के साथ निर्माण | 15.464 | 5.211 | 0.00 | प्रतिवेदन अप्राप्त | |
| 149 | do | न0प्रा0वि0 झिलझिली वार्ड नं0-5 में तीन कमरे का वर्ग कक्ष , एक कमरे का कार्यालय कक्ष , सीढ़ी एवं किचन शेड के साथ निर्माण | 15.464 | 5.211 | 0.00 | प्रतिवेदन अप्राप्त | |
| 150 | do | न0प्रा0वि0 हँसखुआर बनगामा में तीन कमरे का वर्ग कक्ष , एक कमरे का कार्यालय कक्ष , सीढ़ी एवं किचन शेड के साथ निर्माण | 15.464 | 5.211 | 0.00 | प्रतिवेदन अप्राप्त | |
| 151 | do | न0प्रा0वि0 दहगाँव वार्ड नं0-10 में तीन कमरे का वर्ग कक्ष , एक कमरे का कार्यालय कक्ष , सीढ़ी एवं किचन शेड के साथ निर्माण | 15.464 | 5.211 | 0.00 | प्रतिवेदन अप्राप्त | |
| 152 | do | न0प्रा0वि0 खाड़ीटोला दहगाँव में तीन कमरे का वर्ग कक्ष , एक कमरे का कार्यालय कक्ष , सीढ़ी एवं किचन शेड के साथ निर्माण | 15.464 | 5.211 | 0.00 | प्रतिवेदन अप्राप्त | |
| 153 | do | न0प्रा0वि0 रामपुर (दक्षिण) में तीन कमरे का वर्ग कक्ष , एक कमरे का कार्यालय कक्ष , सीढ़ी एवं किचन शेड के साथ निर्माण | 15.464 | 5.211 | 0.00 | प्रतिवेदन अप्राप्त | |

| | | | | | | | |
|-----|----|---|--------|-------|------|--------------------|--|
| 154 | do | न0प्रा0वि0 भोपाला में तीन कमरे का वर्ग कक्ष , एक कमरे का कार्यालय कक्ष , सीढ़ी एवं किचेन शेड के साथ निर्माण | 15.464 | 5.211 | 0.00 | प्रतिवेदन अप्राप्त | |
| 155 | do | न0प्रा0वि0 चकचकी में तीन कमरे का वर्ग कक्ष , एक कमरे का कार्यालय कक्ष , सीढ़ी एवं किचेन शेड के साथ निर्माण | 15.464 | 5.211 | 0.00 | प्रतिवेदन अप्राप्त | |
| 156 | do | न0प्रा0वि0 नोधिया टोली में तीन कमरे का वर्ग कक्ष , एक कमरे का कार्यालय कक्ष , सीढ़ी एवं किचेन शेड के साथ निर्माण | 15.464 | 5.211 | 0.00 | प्रतिवेदन अप्राप्त | |
| 157 | do | न0प्रा0वि0 दरनियों वार्ड -1 में तीन कमरे का वर्ग कक्ष , एक कमरे का कार्यालय कक्ष , सीढ़ी एवं किचेन शेड के साथ निर्माण | 15.464 | 5.211 | 0.00 | प्रतिवेदन अप्राप्त | |
| 158 | do | न0प्रा0वि0 हरिजन टोला भाटाबाड़ी में तीन कमरे का वर्ग कक्ष , एक कमरे का कार्यालय कक्ष , सीढ़ी एवं किचेन शेड के साथ निर्माण | 15.464 | 5.211 | 0.00 | प्रतिवेदन अप्राप्त | |
| 159 | do | न0प्रा0वि0 इस्लामटोला समेश्वर में तीन कमरे का वर्ग कक्ष , एक कमरे का कार्यालय कक्ष , सीढ़ी एवं किचेन शेड के साथ निर्माण | 15.464 | 5.211 | 0.00 | प्रतिवेदन अप्राप्त | |