

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय, भ0 नि0 वि0 भवन प्रमंडल, किशनगंज।

आधारभूत संरचना से संबंधित प्रतिवेदन का विहित – प्रपत्र।

क्रमांक	योजना का नाम	स्वीकृति की तिथि	योजना पूर्ण करने की तिथि	योजना का प्राक्कलित राशि	अनुबंधित राशि	वर्तमान स्थिति	अभ्युक्ति
01	उत्कमित विद्यालय रसल बहादुरगंज में आधारभूत संरचना का निर्माण।	2007-08	14.08.2009	827100.00	827043.00	कार्य पूर्ण।	
02	उत्कमित विद्यालय छत्तरगाछ पोठिया में आधारभूत संरचना का निर्माण।	2007-08	12.01.2008	2192100.00	2192067.00	कार्य पूर्ण।	
03	उत्कमित विद्यालय टढागाछ में आधारभूत संरचना का निर्माण।	2007-08	18.08.2008	1795800.00	1795673.00	कार्य पूर्ण।	
04	उच्च विद्यालय ठाकुरगंज में आधारभूत संरचना का निर्माण।	2007-08	18.11.2008	1343560.00	1343578.00	कार्य पूर्ण।	
05	उच्च विद्यालय अलताहाट में आधारभूत संरचना का निर्माण।	2007-08	14.05.2008	806500.00	806481.00	कार्य पूर्ण।	
06	उच्च विद्यालय धनतोला में आधारभूत संरचना का निर्माण।	2007-08	18.11.2008	3419300.00	3419215.00	कार्य पूर्ण।	
07	प्रोजेक्ट उच्च विद्यालय आजाद में आधारभूत संरचना का निर्माण।	2007-08	14.02.2009	4935200.00	4935117.00	कार्य पूर्ण।	
08	उच्च विद्यालय बीवीगंज में आधारभूत संरचना का निर्माण।	2007-08	18.08.2008	1250500.00	1250431.00		
09	नेशनल विद्यालय गांगीहाट में आधारभूत संरचना का निर्माण।	2007-08	18.08.2008	2289200.00	2289109.00		
10	बालिका उच्च विद्यालय किशनगंज में आधारभूत संरचना का निर्माण।	2007-08	06.06.2008	500200.00	500163.00		

11	उच्च विद्यालय पौखरिया में अधारभूत संरचना का निर्माण।	2008-09	06.09.2008	1479900.00	1479800.00		
12	उच्च विद्यालय विशनपुर कोचाधामन में आधारभूत संरचना का निर्माण।	2008-09	06.09.2008	726400.00	726325.00		
13	उच्च विद्यालय तुलसिया दिघलबैंक में आधारभूत संरचना का निर्माण।	2008-09	24.06.2009	2203900.00	2203855.00		

कार्यपालक अभियंता
भवन प्रमंडल, किशनगंज।