

सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजनान्तर्गत अपूर्ण योजनाओं की सूची

क्र0	योजना सं0 / वर्ष	कार्यकारी एजेंसी का नाम	योजना का नाम	प्रशासनिक स्वीकृत राशि	विमुक्त राशि	व्यय की गई राशि	योजना की स्थिति	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	20/06-07	कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्र0, किशनगंज-2	कोचाधामन प्रखंडान्तर्गत मस्तान चौक के निकट रैन बसेरा का निर्माण	3.860	1.930	1.740	40%कार्य पूर्ण। शेष कार्य बाधित	यात्री शेड का निर्माण आधी ऊँचाई तक पूरा कर लिया गया है, तदोपरांत शेड के पीछे के जीमन मालिक के द्वारा काम रोक दिया गया है
2	63/08-09	-तदैव-	कोचाधामन प्रखंड अंतर्गत कमलपुर पंचायत के राजवंशी टोला में सामुदायिक भवन निर्माण	2.25	1.13		कार्य प्रारंभ नहीं	भूमि विवाद
3	98/08-09	-तदैव-	दिघलबैंक प्रखंड अंतर्गत मदरसा कासिमुल उलूम कुमीहिया खैखाट (म0 नं0-511) में भवन निर्माण	1.80	0.90	-	कार्य बाधित	भूमि विवाद, अंचलाधिकारी, दिघलबैंक से पत्रांक-588, दिनांक-10.12.2009 , पत्रांक-164, दिनांक-15.03.2010 पत्रांक- 03, दिनांक- 01.01.2011 , पत्रांक- 181, दिनांक- 09.04.2011 , पत्रांक-324, दिनांक- 12.07.2011 एवं पत्रांक- 172, दिनांक- 12.03. 2012 के द्वारा भूमि से संबंधित प्रतिवेदन मांगा गया है , जो अबतक अप्राप्त है ।
4	19/11-12	-तदैव-	बहादुरगंज प्रखंड अंतर्गत कुल्थीबाड़ी मोहम्मदनगर के सम्पर्क पथ में आर0सी0सी0 कलभर्ट का निर्माण	4.000	3.6000	2.00	50% कार्य पूर्ण	कार्य प्रगति में है।
5	21/11-12	-तदैव-	बहादुरगंज प्रखंड अंतर्गत पी0एम0जी0एस0वाई सड़क भौरादह से सरण्डा आरिफ बिल्ला के गाँव की ओर जानेवाली सड़क में ईट सोलिंग कार्य	3.000	1.5000	1.50	50% कार्य पूर्ण	कार्य प्रगति में है।
6	23/11-12	-तदैव-	किशनगंज प्रखंड अंतर्गत दोला पंचायत में समदा दक्षिण टोला मस्जिद से बालुखुड़िया चौक होते हुए भटिया टोली जाने वाली सड़क में बेड मिसाली कार्य	2.500	1.2500	1.25	50% कार्य पूर्ण	कार्य प्रगति में है।
7	36/11-12	-तदैव-	बहादुरगंज प्रखंड अंतर्गत न्यू प्राथमिक विद्यालय कोठी टोला भाटाबाड़ी के निकट आर0सी0सी0 कलभर्ट का निर्माण	4.000	3.0000	0.00		स्थल पर जल जमाव है