

प्रक्षेत्र का नाम- शिक्षा (विद्यालय का आधारभूत संरचनाओं का निर्माण)

कार्यकारी एजेन्सी:-कार्यपालक अभियंता,भवन प्रमण्डल,किशनगंज।

क्रमांक	योजना सं०/वर्ष	योजना का नाम	प्रशासनिक स्वीकृत राशि/तिथि	एकरानामा की राशि	विमुक्त अग्रिम राशि/तिथि	योजना में व्यय की गई राशि	योजना की स्थिति	भुगतान हेतु शेष राशि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	05/10-11	राजकीय कन्या उच्च विद्यालय में तीन मंजिला परीक्षा भवन का निर्माण कार्य	49.90		32.435	23.5925	तृतीय तल के छत ढलाई हेतु सेन्टरिंग कार्य प्रगति में	17.3465	

प्रक्षेत्र का नाम-सामुदायिक भवन निर्माण ।

कार्यकारी एजेन्सी:-कार्यपालक अभियंता,भवन प्रमण्डल,किशनगंज ।

क्रमांक	योजना सं०/वर्ष	योजना का नाम	प्रशासनिक स्वीकृत राशि/तिथि	एकरानामा की राशि	विमुक्त अग्रिम राशि	योजना में व्यय की गई राशि	योजना की स्थिति	भुगतान हेतु शेष राशि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	3/09-10	टेढ़ागाछ प्रखंड परिसर में सामुदायिक भवन का निर्माण	24.87 31.03.10	-	16.16550	12.09805	फ्लोर की कार्य प्रगति में , प्लास्टर कार्य पूर्ण	8.7045	