

प्रक्षेत्र का नाम- पर्यटन

कार्यकारी एजेन्सी:-कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग कार्य प्र0,किशनगंज -1

क्रमांक	योजना सं०/वर्ष	योजना का नाम	प्रशासनिक स्वीकृत राशि/तिथि	एकराटनामा की राशि	विमुक्त अग्रिम राशि/तिथि	योजना में व्यय की गई राशि	योजना की स्थिति	भुगतान हेतु शेष राशि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	01/11-12	खगड़ा मेला का विकास संबंधी कार्य	60.37	51.09	45.981	43.96	1300 मी० चहारदिवारी कार्य पूर्ण , 3 गेट निर्माण कार्य एवं सेप्टिक टैंक कार्य प्रगति में	2.02	