समा ह र णा ल य, कि श न गं ज

निरीक्षण प्रतिवेदन

दिनांक 13.07.0216 को प्रभारी पदाधिकारी, जिल आपदा प्रबन्धन, अनुमंडल पदाधिकारी, किशनगंज, कार्यपालक अभियंता/सहायक अभियंता एवं कनीय अभियंता, जल निस्सरण एवं अनुसंधान प्रमंडल, किशनगंज के साथ महानन्दा पर बने बॉध जो मौजाबाड़ी से गाछपाड़ा तक 04 किलोमीटर बना हुआ है, उसका भौतिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के क्रम में पाया गया कि बॉध में बरसात से रेनकट तथा ट्रेक्टर आदि के अवागमन से बॉध कहीं–कहीं क्षतिग्रस्त हो गया है, जिसे तत्काल मरम्मत करने का आदेश कार्यपालक अभियंता, जल निस्सरण एवं अनुसंधान प्रमंडल, किशनगंज को दिया गया एवं कनीय अभियंता को सतत निगरानी का आदेश दिया गया।

(2) उपरोक्त पूरी टीम के साथ एल.आर.पी. चौक बहादुरगंज से ठाकुरगंज के बीच में एन.एच. –327E में मीरभिट्ठा के पास जहाँ कनकई नदी से रोड का कटाव हो रहा था, जिसे कार्यपालक अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ, अररिया डिविजन द्वारा कटावरोधी कार्य को यथाशीघ्र पूर्ण करने का निदेश दिया गया। इसी क्रम में कार्यपालक अभियंता, जल निस्सरण एवं अनुसंधान प्रमंडल, किशनगंज द्वारा तकनीकी सुझाव दिया गया कि कटावस्थल से आगे पश्चिम दिशा के तरफ तीन स्पर बनाने से कटाव में कमी आयेगी एवं सड़क सुरक्षित हो जायेगी। उक्त तकनीकी सुझाव के आलोक में कार्यपालक अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ, अररिया डिविजन को तत्काल कार्य प्रारम्भ करने का निदेश दिया गया तथा कार्यपालक अभियंता, जल निस्सरण एवं अनुसंधान प्रमंडल, किशनगंज द्वारा तकनीकी सहायता के लिए अपने एक अभियंता को तत्काल प्रतिनियुक्ति करने तथा एक सहायक अभियंता को निगरानी करने का निदेश दिया गया।

(3) पुनः पुरी टीम के साथ जनताहाट से लोहागाड़ा को जोड़नेवाली पी.एम.जी.एस.वाई. के तहत निर्मित रोड में क्षतिग्रस्त कटहलबाड़ी पुल का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के क्रम में पाया गया कि उक्त पुल 7–8 वर्ष पहले आर.डब्लु.डी. के द्वारा निर्मित किया गया था। पुल के क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण आवागमन बाधित है। किसी तरह का अप्रिय घटना नही हो इस के लिए सम्बन्धित विभाग द्वारा सड़क अवरोधक लगा दिया गया है। उक्त पुल से मृत कनकई बहती है तथा उसके किनारे निर्मित पी.एम.जी.एस.वाई. सड़क में बहुत स्थानों पर कटाव हो गया है जिससे कभी भी अप्रिय घटना घट सकती है। लोगों को गाँवों में जाने के लिए चचड़ी पुलों का सहारा लिया जा रहा है। कार्यपालक अभियंता, आर.डब्लु.डी.–1 को उक्त के संदर्भ में कार्यपालक अभियांता, आर.डब्लु.डी.–1 को लोहागाड़ा से जनता हाट जाने वाली सड़क की मरम्मती, कटहलबाड़ी पुल पार्श्व से डायवर्सन के माध्यम से आवागमन बहाल करने तथा क्षतिग्रस्त पुल की मरम्मती करने का निदेश दिया गया।

14/7/16

14/07/16
जिला पदाधिकारी,
किशनगंज।

ज्ञापांक 295 /जि.आ.प्र., कि नगंज, दिनांक 14 / 07 / 2016

प्रतिलिपि कार्यपालक अभियंता, जल निस्सरण एवं अनुसंधान प्रमंडल, किशनगंज/कार्यपालक अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ, अररिया डिविजन/कार्यपालक अभियंता, आर.डब्लु.डी.–1, किशनगंज को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपिः प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग/पथ निर्माण विभाग/आपदा प्रबंधन, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।

14/7/16

14/07/16
जिला पदाधिकारी,
किशनगंज।